

# 被災3県沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況

## 東日本大震災に伴う災害廃棄物及び津波堆積物全体の処理状況

### ○3県(岩手県、宮城県、福島県)の沿岸37市町村の処理状況(9月末現在)

	災害廃棄物等推計量(万t)	災害廃棄物			津波堆積物			仮置場設置数
		推計量(万t)	処理・処分		推計量(万t)	処理・処分		
			量(万t)	割合(%)		量(万t)	割合(%)	
岩手県	525	395	93	24	130	0.3	0	68
宮城県	1,873	1,200	365	305	672	86	13	110
福島県	367	207	35	17	153	2	1	31
合計	2,758	1,802	494	27	956	88	9	209

※端数処理の関係で合計値が合わない場合がある。

## 広域処理の調整状況と今後の方針

### ○広域処理必要量(9月末現在)(単位:万t)

	可燃物	木くず	不燃混合物	漁具漁網	合計
岩手県	17	12	5	8	42
宮城県	39	40	4	0	83
合計	56	52	9	8	125

※岩手県については10万t、宮城県については27万tが既に調整済み(既に実施済み又は実施中の広域処理(7月末現在、1都7県29件)による処理済み量又は処理見込み量)

## 災害廃棄物の処理の工程表・目標

### ○処理・処分の目標

- ・ 従来の目標:平成25年度末に完了。
- ・ 岩手県及び宮城県の沿岸市町村を対象に中間目標(平成24年度末)を設定。
- ・ 災害廃棄物全体の中間目標は約6割。

### ○進捗管理

- ・ 処理の進捗状況を毎月確認。
- ・ 結果に応じて必要な施策を講じることにより、確実な目標達成を図る。